

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPOSANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARARAPES

ASSUNTO / TÍTULO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARARAPES

LOCAL: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, Nº 583 - CENTRO - GUARARAPES - SP

ETAPAS	SERVIÇOS EXECUTADOS	TOTAL (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			VALOR R\$	% DO MÊS	VALOR R\$	% DO MÊS	VALOR R\$	% DO MÊS	VALOR R\$	% DO MÊS	VALOR R\$	% DO MÊS	VALOR R\$	% DO MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.647,89	R\$ 2.206,46 39,1%	0,25%	R\$ 1.147,14 20,31%	0,13%	R\$ 1.147,14 20,31%	0,13%	R\$ 1.147,15 20,31%	0,13%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 21.571,71	R\$ 21.571,71 100,0%	2,47%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%
3	GABINETE/GARAGEM	R\$ 50.608,20	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ 25.304,10 50,0%	2,89%	R\$ 25.304,10 50,0%	2,89%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%
4	SALA DE ARQUIVOS	R\$ 17.405,22	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ 8.702,61 50,0%	1,00%	R\$ 8.702,61 50,0%	1,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 11.777,34	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ 5.888,67 50,0%	0,67%	R\$ 5.888,67 50,0%	0,67%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 22.652,02	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ 22.652,02 100,0%	2,59%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%
7	COBERTURA	R\$ 260.958,31	R\$ 130.479,16 50,0%	14,92%	R\$ 130.479,16 50,0%	14,92%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%
8	FORRO	R\$ 74.330,07	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ 74.330,07 100,0%	8,50%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%
9	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 20.021,86	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ 20.021,86 100,0%	2,29%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%
10	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO	R\$ 21.737,76	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ 21.737,76 100,0%	2,49%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%
11	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 26.818,48	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ 26.818,48 100,0%	3,07%	R\$ - 0,0%	0,00%
12	PISO	R\$ 125.133,97	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ 25.026,79 20,0%	2,86%	R\$ 50.053,59 40,0%	5,72%	R\$ 50.053,59 40,0%	5,72%	R\$ - 0,0%	0,00%
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS	R\$ 126.596,82	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ 63.298,41 50,0%	7,24%	R\$ 63.298,41 50,0%	7,24%
14	PINTURA	R\$ 73.884,36	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ 73.884,36 100,0%	8,45%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.474,91	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ - 0,0%	0,00%	R\$ 15.474,91 100,0%	1,77%
VALORES TOTAIS DO MÊS			R\$ 154.257,32	17,64%	R\$ 199.604,28	22,82%	R\$ 87.807,07	10,04%	R\$ 140.122,09	16,02%	R\$ 140.170,47	16,03%	R\$ 152.657,67	17,45%
VALORES TOTAIS ACUMADOS			R\$ 154.257,32	17,64%	R\$ 353.861,61	40,46%	R\$ 441.668,68	50,50%	R\$ 581.790,78	66,52%	R\$ 721.961,25	82,55%	R\$ 874.618,92	100,00%
													TOTAL	R\$ 874.618,92

GUARARAPES/SP, 02 DE OUTUBRO DE 2025

GABRIEL FÉLIX SILVA
Eng.º Civil - CREA/SP 507.100.901-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO